

Gewerke	KW 03	KW 04	KW 05	KW 06	KW 07	KW 08	KW 09	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34			
Ersttermin Bauherr	X																																		
Baugrube/Sandplatte		X										X																							
Abn. Baugrube		X										X																							
Fundamentplatte			X									X																							
EG-Mauerwerk/Decke				X									X																						
Gerüstbauarbeiten				X									X																						
M. Giebel richtfertig					X									X																					
Richten						X								X																					
DG I Mauerwerk/Giebel							X								X																				
Abn. Rohbau (K)							X								X																				
Dacheindeckung							X								X																				
Gipskarton/Dämmung								X								X																			
Elektroinstallation Roh								X								X																			
Haustür/Fenster Montage								X								X																			
Rolläden								X								X																			
Innenputz									X								X																		
Außenputzdämmung										X											X														
Heizung/Sanitär Roh										X											X														
Dachkasten Profilholz											X											X													
Estrich											X												X												
Außenputzdekor												X																							
Abseite/Bodentr/Luk													X				X																		
Nacharbeiten													X									X													
Elektroinstallation End														X												X									
Heizung/Sanitär Mitte														X																					
Fliesenarbeiten															X															X					
Heizung/Sanitär End																X													X						
Holzterasse																X																			
Elast. Verfug. I/A																X																X			
Innentürmontage																X																X			
Hausübergabe (K)																X																		X	

X Geplant in KW

Erledigt in KW

Verzögerung

K Abnahme Bauleiter